




外壁修繕他工事

令和4年9月29日～令和5年2月28日



・建物全体に仮囲いがされ、施設出入口は東西2箇所の通用口となります。

・実験棟のシャッターは開閉可能ですが、仮囲いのクロスゲートを開ける必要があるため、ご利用時は事務室にお知らせください。

仕様	位置	期間
仮囲い 鋼板製 H=2.0m	指定	100日
クロスゲート 6.0m	指定	100日
外部足場+養生シート	指定	任意 100日

- … くさび緊結式足場 (手摺先行式) : 建柱 900×1800
階段・ブレース: 適宜設置
- … 養生シート (防災1級)
- ▨ … 脚立足場
- +— … 仮囲い: 鋼製 H=2000
- ▨ … 通行路養生: ベニヤt=12 天井まで
- … 足場架設時に干渉する恐れのある植栽
(干渉する場合は適宜枝払いを行う)
- Ⓜ … 交通誘導員